

|                                   |            |    |   |        |
|-----------------------------------|------------|----|---|--------|
| 一、陰井 A 沈水揚昇泵 5HPx2 台              | 停用         | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)     |            |    |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。             |            |    |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                  |            |    |   |        |
| 二、陰井 B 沈水揚昇泵 7.5HPx2 台            | A88 B10-8  | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)     |            | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否 正常。            |            | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                  |            | ✓  |   |        |
| 三、導水渠濾布型細篩機 1HPx1 台               | 停          | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查濾布是否破損。                      |            |    |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。             |            |    |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                  |            |    |   |        |
| 4. 檢查收集斗是否正常。(含破損、漏水、管路阻塞.....等)。 |            |    |   |        |
| 四、鼓風機 10HPx5 台                    |            | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)     |            | ✓  | X | 1 19.3 |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。             |            | ✓  |   | 2 17.1 |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常                   |            | ✓  |   | 3 20.3 |
| 4. 檢查釋壓閥是否正常                      |            | ✓  | X | 4 20.1 |
| 5. 檢查吐出量是否正常                      |            | ✓  | X | 5 故障   |
| 五、抽水井揚昇泵 7.5HPx2 台                | A10.3 B9.2 | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)     |            | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。             |            | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                  |            | ✓  |   |        |
| 六、調整池調整泵 3HPx2 台                  | A3.9 B5.1  | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)     |            | ✓  | X | 台阻塞要維修 |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。             |            | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                  |            | ✓  |   |        |

|                                                |           |    |   |             |
|------------------------------------------------|-----------|----|---|-------------|
| 七、發酵池、兼氣池水中攪拌機 2HP×1 台                         | 停         | 正常 | 否 | 備 註         |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          |           |    |   |             |
| 3. 檢查運轉時是否正常。(含振動、異音、發熱、噪音...等)                |           |    |   |             |
| 八、污泥濃縮池濃縮泵 1HP×2 台                             | A3.2 B 故障 | 正常 | 否 | 備 註         |
| 1. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          | ✓         | ✗  |   | B 台故障要維修    |
| 2. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少...等)              | ✓         | ✗  |   |             |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                               | ✓         |    |   |             |
| 九、配水池過濾桶抽水泵 7.5HP×1 台                          | 3.0       | 正常 | 否 | 備 註         |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)                  | ✓         |    |   |             |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          | ✓         |    |   |             |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常                                | ✓         |    |   |             |
| 十、終沈池刮泥機組合設備                                   |           | 正常 | 否 | 備 註         |
| 1. 檢查各項設備運轉時，電流是否正常(含過載漏電欠相...)。               | ✓         |    |   |             |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          | ✓         |    |   |             |
| 3. 檢查鋼索、鏈條是否正常(含壓力、偏移、變形、鏽蝕...等)。              | ✓         |    |   |             |
| 4. 檢查消泡抽泥功能是否正常                                | ✓         |    |   |             |
| 5. 檢查微動開關是否正常。                                 | ✓         |    |   |             |
| 6. 檢查移行、捲場功能是否正常。                              | ✓         |    |   |             |
| 十一、流量積算顯示器                                     | 19320.924 | 正常 | 否 | 備 註         |
| 1. 檢查度數是否異常增加(如異常增加便有漏水現象)。                    | ✓         |    |   |             |
| 2. 檢查度數指示是否不動(如有不動現象，檢查葉輪有無阻塞，管路有無阻塞、通訊線有無斷裂)。 | ✓         |    |   | 上回 COD 21.4 |
| 3. 檢查流量計是否無指示。(如無指示檢察電池、電力是否足夠)。               | ✓         |    |   |             |

保養人:大亞環保股份有限公司

吳政雄 5/12

簽收人:

李秋霞

# 大亞環保股份有限公司

TA YA ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,

公司地址:台南市仁德區仁德五街 9 號

電話:06-2794052

倉庫地址:台南市仁德區勝利路 51 巷 12 號

傳真:06-2796104

## 水質分析結果報告書

委託單位:明陽中學

TO:洪先生

T:07-6152115#620

F:07-6152845

樣品名稱:放流水

採樣日期:111 年 05 月

樣品編號:11105

採樣地點:高雄市燕巢區正德新村 6 號

| 檢驗日期      | 檢驗項目 | COD 檢驗值 | PH 檢驗值 | 檢驗方法     | 單位   |
|-----------|------|---------|--------|----------|------|
| 111.05.12 | 放流水  | 37.7    | 7.42   | COD-2000 | mg/L |

\*\*放流水 COD 標準值為 100mg/L

