

明陽中學

3子水處理場設備保養單

共2頁 第一頁

民國111年8月10日

一、陰井A沈水揚昇泵 5HPx2 台 停		正常	否	備	註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)					
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。					
3. 檢查水位開關功能是否正常。					
二、陰井B沈水揚昇泵 7.5HPx2 台 A9.8 B10.8		正常	否	備	註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓			
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否 正常。		✓			
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓			
三、導水渠濾布型細篩機 1HPx1 台 停		正常	否	備	註
1. 檢查濾布是否破損。					
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。					
3. 檢查水位開關功能是否正常。					
4. 檢查收集斗是否正常。(含破損、漏水、管路阻塞.....等)。					
四、鼓風機 10HPx5 台		正常	否	備	註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓	✓	1	17.5
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		2	16.8
3. 檢查水位開關功能是否正常		✓		3	21.3
4. 檢查釋壓閥是否正常		✓	✓	4	13.0
5. 檢查吐出量是否正常		✓	✓	5	12.5
五、抽水井揚昇泵 7.5HPx2 台 A10.6 B10.3		正常	否	備	註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓			
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓			
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓			
六、調整池調整泵 3HPx2 台 A12.9 B14.9		正常	否	備	註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓	✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓			
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓			

七、發酵池、養氣池水中攪拌機 2HPx1 台	停	正常	否	備 註
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
3. 檢查運轉時是否正常。(含振動、異音、發熱、噪音...等)				
八、污泥濃縮池濃縮泵 1HPx2 台	A4.9 B3.8	正常	否	備 註
1. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
2. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少...等)				
3. 檢查水位開關功能是否正常。				
九、配水池過濾桶抽水機 7.5HPx 1 台	2.9	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)				
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
3. 檢查水位開關功能是否正常				
十、終沈池刮泥機組合設備		正常	否	備 註
1. 檢查各項設備運轉時，電流是否正常(含過載漏電欠相...)。				
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
3. 檢查鋼索、鏈條是否正常(含壓力、偏移、變形、鏽蝕...等)。				
4. 檢查消泡抽泥功能是否正常				
5. 檢查微動開關是否正常。				
6. 檢查移行、捲揚功能是否正常。				
十一、流量積算顯示器	26413.486	正常	否	備 註
1. 檢查度數是否異常增加(如異常增加便有漏水現象)。				
2. 檢查度數指示是否不動(如有不動現象，檢查葉輪有無阻塞，管路有無阻塞、通訊線有無斷裂)。				
3. 檢查流量計是否無指示。(如無指示檢察電池、電力是否足夠)。				

保養人:大亞環保股份有限公司

吳政紘 8/10

簽收人: 吳政紘

28/10

大亞環保股份有限公司

TA YA ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,

公司地址:台南市仁德區仁德五街 9 號

電話: 06-2794052

倉庫地址:台南市仁德區勝利路 51 巷 12 號

傳真: 06-2796104

水質分析結果報告書

王啓帆

委託單位:明陽中學

TO:王先生

T:07-6152115#620

F:07-6152845

樣品名稱:放流水

採樣日期: 111 年 08 月

樣品編號:11108

採樣地點: 高雄市燕巢區正德新村 6 號

檢驗日期	檢驗項目	COD 檢驗值	PH 檢驗值	檢驗方法	單位
111.08.10	放流水	45.1	7.42	COD-2000	mg/L

0-100

5-9

**放流水 COD 標準值為 100mg/L

