

|                                    |    |   |        |
|------------------------------------|----|---|--------|
| 一、陰井 A 沈水揚昇泵 5HPx2 台               | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)      |    |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。              |    |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                   |    |   |        |
| 二、陰井 B 沈水揚昇泵 7.5HPx2 台 A10.1 B10.9 | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)      | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否 正常。             | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                   | ✓  |   |        |
| 三、導水渠濾布型細篩機 1HPx1 台 0.49           | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查濾布是否破損。                       | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。              | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                   | ✓  |   |        |
| 4. 檢查收集斗是否正常。(含破損、漏水、管路阻塞.....等)。  | ✓  |   |        |
| 四、鼓風機 10HPx5 台                     | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)      | ✓  |   | 1 17.6 |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。              | ✓  |   | 2 17.8 |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常                    | ✓  |   | 3 20.5 |
| 4. 檢查釋壓閥是否正常                       | ✓  |   | 4 16.2 |
| 5. 檢查吐出量是否正常                       | ✓  |   | 5 調整板厚 |
| 五、抽水井揚昇泵 7.5HPx2 台 A10.4 B8.7      | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)      | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。              | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                   | ✓  |   |        |
| 六、調整池調整泵 3HPx2 台 A5.0 B5.7         | 正常 | 否 | 備 註    |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)      | ✓  |   |        |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。              | ✓  |   |        |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                   | ✓  |   |        |

|                                                |             |    |   |     |
|------------------------------------------------|-------------|----|---|-----|
| 七、發酵池、兼氣池水中攪拌機 2HP×1 台                         | 停           | 正常 | 否 | 備 註 |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          |             |    |   |     |
| 3. 檢查運轉時是否正常。(含振動、異音、發熱、噪音...等)                |             |    |   |     |
| 八、污泥濃縮池濃縮泵 1HP×2 台                             | A 5.6 B 5.4 | 正常 | 否 | 備 註 |
| 1. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          |             | ✓  |   |     |
| 2. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少...等)              |             | ✓  |   |     |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常。                               |             | ✓  |   |     |
| 九、配水池過濾桶抽水機 7.5HP× 1 台                         | 3.1         | 正常 | 否 | 備 註 |
| 1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)                  |             | ✓  |   |     |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          |             | ✓  |   |     |
| 3. 檢查水位開關功能是否正常                                |             | ✓  |   |     |
| 十、終沈池刮泥機組合設備                                   |             | 正常 | 否 | 備 註 |
| 1. 檢查各項設備運轉時，電流是否正常(含過載漏電欠相...)。               |             | ✓  |   |     |
| 2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。                          |             | ✓  |   |     |
| 3. 檢查鋼索、鏈條是否正常(含壓力、偏移、變形、鏽蝕...等)。              |             | ✓  |   |     |
| 4. 檢查消泡抽泥功能是否正常                                |             | ✓  |   |     |
| 5. 檢查微動開關是否正常。                                 |             | ✓  |   |     |
| 6. 檢查移行、捲場功能是否正常。                              |             | ✓  |   |     |
| 十一、流量積算顯示器                                     | 9417.870    | 正常 | 否 | 備 註 |
| 1. 檢查度數是否異常增加(如異常增加便有漏水現象)。                    |             | ✓  |   |     |
| 2. 檢查度數指示是否不動(如有不動現象，檢查葉輪有無阻塞，管路有無阻塞、通訊線有無斷裂)。 |             | ✓  |   |     |
| 3. 檢查流量計是否無指示。(如無指示檢察電池、電力是否足夠)。               |             | ✓  |   |     |

保養人:大亞環保股份有限公司

吳政毓 1/10

簽收人:



# 大亞環保股份有限公司

TA YA ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,

公司地址: 台南市仁德區仁德五街 9 號  
倉庫地址: 台南市仁德區勝利路 51 巷 12 號

電話: 06-2794052  
傳真: 06-2796104

## 水質分析結果報告書

委託單位: 明陽中學      TO: 洪先生  
T: 07-6152115#620      F: 07-6152845

樣品名稱: 放流水

採樣日期: 111 年 01 月

樣品編號: 11101

採樣地點: 高雄市燕巢區正德新村 6 號

| 檢驗日期      | 檢驗項目 | COD 檢驗值 | PH 檢驗值 | 檢驗方法     | 單位   |
|-----------|------|---------|--------|----------|------|
| 111.01.10 | 放流水  | 61.4    | 7.54   | COD-2000 | mg/L |

\*\*放流水 COD 標準值為 100mg/L

