

一、陰井 A 沈水揚昇泵 5HPx2 台	停用	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)				
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
3. 檢查水位開關功能是否正常。				
二、陰井 B 沈水揚昇泵 7.5HPx2 台	A9.7 B10.1	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否 正常。		✓		
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓		
三、導水渠濾布型細篩機 1HPx1 台	0.31 停故障	正常	否	備 註
1. 檢查濾布是否破損。		✓		FL205 軸承卡死
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		要維修
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓		
4. 檢查收集斗是否正常。(含破損、漏水、管路阻塞.....等)。		✓		
四、鼓風機 10HPx5 台		正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓		1 17.2
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		2 16.9
3. 檢查水位開關功能是否正常		✓		3 21.1
4. 檢查釋壓閥是否正常		✓		4 13.1
5. 檢查吐出量是否正常		✓		5 故障
五、抽水井揚昇泵 7.5HPx2 台	A10.5 B9.4	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓		
六、調整池調整泵 3HPx2 台	A5.1 B5.6	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓		

七、發酵池、兼氣池水中攪拌機 2HP×1 台	停用	正常	否	備 註
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。				
3. 檢查運轉時是否正常。(含振動、異音、發熱、噪音...等)				
八、污泥濃縮池濃縮泵 1HP×2 台	A 故障 BS.2	正常	否	備 註
1. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		
2. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少...等)		✓		
3. 檢查水位開關功能是否正常。		✓		
九、配水池過濾桶抽水機 7.5HP×1 台	3.6	正常	否	備 註
1. 檢查運轉時是否正常。(含異常振動、雜音、吐出量減少)		✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		
3. 檢查水位開關功能是否正常		✓		
十、終沈池刮泥機組合設備		正常	否	備 註
1. 檢查各項設備運轉時，電流是否正常(含過載漏電欠相...)		✓		
2. 檢查配電箱內各附屬電器設備是否正常。		✓		
3. 檢查鋼索、鏈條是否正常(含壓力、偏移、變形、鏽蝕...等)。		✓		
4. 檢查消泡抽泥功能是否正常		✓		
5. 檢查微動開關是否正常。		✓		
6. 檢查移行、捲場功能是否正常。		✓		
十一、流量積算顯示器	14742.921	正常	否	備 註
1. 檢查度數是否異常增加(如異常增加便有漏水現象)。		✓		
2. 檢查度數指示是否不動(如有不動現象，檢查葉輪有無阻塞，管路有無阻塞、通訊線有無斷裂)。		✓		上回 COD 46.6
3. 檢查流量計是否無指示。(如無指示檢察電池、電力是否足夠)。		✓		

保養人:大亞環保股份有限公司

簽收人:

吳政宏

吳政宏 3/9

大亞環保股份有限公司

TA YA ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,

公司地址:台南市仁德區仁德五街 9 號

電話:06-2794052

倉庫地址:台南市仁德區勝利路 51 巷 12 號

傳真:06-2796104

水質分析結果報告書

委託單位:明陽中學 TO:洪先生

T:07-6152115#620 F:07-6152845

樣品名稱:放流水

採樣日期:111 年 03 月

樣品編號:11103

採樣地點:高雄市燕巢區正德新村 6 號

檢驗日期	檢驗項目	COD 檢驗值	PH 檢驗值	檢驗方法	單位
111.03.09	放流水	64.8	7.79	COD-2000	mg/L

**放流水 COD 標準值為 100mg/L

